

グラウンド人工芝化工事進捗について①

9月11日より開始いたしました、グラウンド人工芝化工事につきまして、進捗状況を報告させていただきます。

現在、以下の図の「前期工事」を安全に配慮した上で進めております。



ショベルカーでグラウンド表面の土を削り、ダンプカーで搬出しています。最終的にグラウンドから撤去する土の量は、ダンプカー100台分にもなります。





土の撤去が終わると、土台作りに入ります。

野球のマウンドやベース周りのアンツーカー（土）となる部分の枠組みも出来てきました。



ショベルカーで削った地面に、砕石を前期・後期工事合わせて約 1,700 トン敷き詰め、ロードローラーで振動を与えながら約 3 トンの圧力をかけて転圧し、土台を作っていきます。



下地をもう一層追加し整地した後、いよいよ人工芝の敷き詰めが始まります。
また進捗がありましたら随時お知らせさせていただきます。