

## グラウンド人工芝化工事進捗について⑥

グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。

人工芝の仕上げ作業と同時に行進しておりました、アンツーカーの整地作業が一足先に完了いたしました。



山のように盛られたアンツーカーを油圧ショベルで崩し、トンボとレーキを使って手作業で整地をしていきます。最後に転圧を行い、地盤を固めて完了です。グラウンド全体の転圧作業の時とは違い、とてもコンパクトな重機が使用されていました。



各ベース・ピッチャーマウンドで同様の作業が行われ、最終的に使用されたアンツーカーは総量約 30 トンにも上ります。

人工芝のグラウンドで唯一の土部分となりますが、砂ぼこりが起きにくいよう、粘土質の土を混ぜたアンツーカーが使用されています。



前期工事もあと一息で完了となります。

引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。