

グラウンド人工芝化工事進捗について④

グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。

人工芝の敷設作業は前期工事区画の2/3を敷き終えた時点で、体育の授業や部活動で使用するコートのラインを入れ込む作業を行っております。



グラウンドで様々な競技を行うため、コートのラインに茶・青・黄・白の4色を使い区別しております。ラインを敷く位置の人工芝を切り抜き、色付き人工芝をボンドで接着していきます。



色付き人工芝の入れ込みが終わりますと、寝てしまっている人工芝を立たせるために、砂やゴムのチップを撒く作業に移ります。

引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。